

### 空気調和設備

#### (1)競技場系統

高温風式ボイラー 200,000kcal/h×1台

#### (2)管理系統

真空式温水ボイラー 100,000kcal/h×1台

#### (3)地下式油タンク

#### (4)換気

送風機、排風機による機械換気

### 給排水衛生設備

#### (1)受水槽

FRP製 6,000ℓ

#### (2)給水ボイラー

能力 80,000kcal

#### (3)屋内消火栓

7基 消火ポンプ 750ℓ/min×45m×11kw 1台

#### (4)浄化槽

合併式浄化槽 16t/日、毛管浄化装置 160m

工 期 着工 昭和62年6月29日

竣工 昭和63年3月25日

事業費 総事業費 568,300千円

内訳	建築工事費	507,000千円
	備品購入費	12,000千円
	その他	49,300千円

財源内容 国庫補助金 113,674千円

道補助金 60,000千円

起 債 318,700千円

一般財源 75,926千円

工事関係 設 計 株式会社 岡田設計

監 理 新得町役場 建設課

株式会社 岡田設計

施 工 建築主体工事 植村・地崎・板垣共同企業体

電気設備工事 拓北・金田・マキ・牧野共同企業体

暖房給排水衛生工事

フジ・サンブラント共同企業体